

Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu

Nr 10/2022 w dniu 20-06-2022r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17.00 zakończono o godz.18.05

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Wiesław Ewertowski - Przewodniczący Komisji	obecny
2	Andrzej Wieczorek - Wiceprzewodniczący Komisji	obecny
3	Iwona Tyll - SEKRETARZ Komisji	obecna
4	Łukasz Wachowiak	nieobecny
5	Michał Piechocki	obecny
6	Jerzy Springer	obecny
7	Irena Szewczykowska	obecna
8	Bogdan Fleming	obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. Łukasz Wachowiak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Beata Jessa - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
2. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ w Wągrowcu
3. Przemysław Fredrych

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Realizacja planu finansowego ZOO-u oraz stan zaawansowania inwestycji rozbudowy szpitala.
- 1.3. Raport o stanie powiatu.
- 1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.
- 1.5. Zakończenie posiedzenia.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAN, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który powitał wszystkich obecnych członków i gości.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez Komisję.

Pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Fredrych i w pierwszych słowach poinformował, że termin oddania inwestycji rozbudowy szpitala na koniec czerwca 2022 roku jest terminem nierealnym. Dajemy czas generalnemu wykonawcy aby inwestycję wykonał dobrze i poprawnie. Dodał, że prace na rozdzielni spowolniły też inne prace. Wykonawca generalny został zobligowany do dostarczenia oświadczeń od podwykonawców, ponieważ wystąpiły tutaj pewne trudności i nieścisłości. Podwykonawcy zaczęli zgłaszać nam, że nie otrzymują płatności od wykonawcy generalnego. Wiemy też, że na inwestycji wystąpiły problemy kadrowe, ponieważ pracownicy byli również z zagranicy. Napisano pismo do wykonawcy generalnego, że stan robót jest zły w odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, że przyczyną tych opóźnień jest wojna na Ukrainie, co powoduje brak kadry. W zarzutach generalny wykonawca stawia zarzut, że zbyt późno jako szpital udostępnił mu piętro do prac (czego

powodem był Covid-19). W istocie ze strony szpitala to nie powinno być przyczyną ponieważ na 5 kondygnacji szpital nie oddał jednej na czas.

Jeżeli chodzi o koszty dodatkowe w tej inwestycji to będzie potrzebny jeszcze 1mln zł do zakończenia całkowitego inwestycji. Dyrektor szpitala Przemysław Bury wyjaśnił, że szpital nie posiada zdolności kredytowych. Bank prowadzący rachunek bieżący szpitala również odmówił przyznania kredytu. Ujemne kapitały powodują brak zdolności kredytowych a są one jednym z kryteriów oceny przez Bank. Dyrektor dodał, że mając jeszcze ten milion wtedy inwestycja zostałaby zakończona w całości. Łącznie z pracami dodatkowymi.

Członkowie Komisji pytali co z terminem oddania tej inwestycji? Jaki to może być termin jeśli nie koniec czerwca 2022 roku? W odpowiedzi udzielono 3-4 tygodniowego opóźnienia, ale czy to będzie ostateczne opóźnienie? Gdyby wykonawca generalny wytoczył proces to ma zaplecze po swojej stronie, że nie dostał na czas pietra i dodatkowo zmagął się z wadami projektowo –elektrycznymi.

W obecnej chwili na budowie widać postęp prac, ponieważ jest 30 pracowników, a nie tak jak wcześniej. Można określić iż wystąpił miesięczny przestój. Kolejnym mankamentem jest to, że szpital nie posiada swojej trafostacji. Ta z której korzystamy na ul. Kościuszki może nie wytrzymać obciążenia ze strony szpitala. Obecnie uruchomiono agregat na 20% wydajności. W starej części szpitala są jeszcze okna otwierane, które pozwalają na wentylację, jednak w nowej części są okna stałe (nie otwierane). Koszt takiej trafostacji to około 400 tys zł, na co w obecnej chwili nie stać szpitala. Jednak urządzenia, które są na wyposażeniu szpitala np. tomograf, rtg, wentylatory czy sprzęt do operacji potrzebują wysokiego zabezpieczenia. Na bieżąco wychodzi dużo nowych rzeczy, które wypływają stopniowo realizując tę inwestycję.

Pan Dyrektor Przemysław Bury poinformował jeszcze, że zależy szpitalowi aby przyjąć jak najwięcej pacjentów, ponieważ trzeba wykonać ryczałt. Zabezpieczenie kadrowe szpitala jest zapewnione na poziomie optymalnym, a na niektórych obszarach minimalnym. Największy problem jest z zabezpieczeniem anestezjologa. Gdyby doszło do uruchomienia oddziału położniczo-noworodkowego, to taki anestezjolog jest potrzebny całą dobę. Potrzebni są lekarze ginekologzy-położnicy. Najważniejszą rzeczą przywrócenia tego oddziału jest jednak utrzymanie poziomu porodów. Oddział ten decyzja Wojewody jest zawieszony do 19-09-2022r. Pracuje oddział ginekologiczno-położniczy, który wykonuje szereg zabiegów (nawet w soboty i niedziele) mamy tam 6 łóżek. Na ZOL-u jest 38 miejsc – wszystkie są zajęte, 20%

pacjentów jest spoza naszego Powiatu. Czas minimalny pobytu pacjenta na tym oddziale to 3 miesiące a maksymalny to 6 miesięcy i dłużej. Są też takie osoby, które wpłacają po 300-500zł miesięcznie na konto szpitala za taki pobyt swoich krewnych.

Jeżeli chodzi o Plan finansowy za 2021 rok to bilans jest dodatni, ponieważ największy wpływ na to miał Covid-19. Wg zarządzenia Wojewody w naszym szpitalu było 70 łóżek dla pacjentów covidowych, jednak zajętych 56. ZOZ w Wągrowcu osiągnął za 2021 rok zysk w wysokości 705.885,99 zł. Z uwagi na przyrost środków z NFZ, jak również brak przekroczeń budżetu w obrębie kosztów, udało się zmniejszyć planowaną stratę netto o 165%. Natomiast strata na sprzedaży wyniosła nie całe 15% straty planowanej. W roku 2021 nie nastąpiło przekroczenie planu finansowego w zakresie kosztów ogółem. Analiza wskaźnikowa. Zgodnie z procedowaną obecnie ustawą o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Zespół Opieki Zdrowotnej osiąga za 2021 rok następujące wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych, na podstawie, których szpital byłby zaliczony do kategorii B. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej 1,84%. Wskaźnik płynności szybkiej 0,44%. Wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem 2,07%. Wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem 16,19%. Na pozytywne kształtowanie się wskaźników wpływ ma dodatni wynik finansowy oraz wielkość zadłużenia, a w szczególności wartość zobowiązań wymagalnych. ZOZ w Wągrowcu powinien zatem dążyć do dalszej redukcji zadłużenia wymagalnego przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania w formie dostępnych środków obrotowych. **Sprawozdanie finansowe ZOZ w Wągrowcu za rok 2021 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.**

Dyrektor szpitala przedstawił również Komisji **Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.** Z tego sprawozdania wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej szpitala na dzień 31-12-2021r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29-09-1994r. o rachunkowości. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi szpitalnymi przepisami prawa oraz Statutem szpitala. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

W trakcie dyskusji poruszono również kwestie podwyżek w szpitalu dla kadry białej i szarej. Rozmawiano również na temat lądowiska w szpitalu. Dyrektor dodał, że w kraju funkcjonują 44 szpitale bez lądowiska.

Następnie głos zabrała Pani Beata Jessa i przedstawiła Raport o stanie Powiatu, **który znajduje się do wglądu w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym. Obejmuje on 234 strony.**

Realizacja najważniejszych programów i strategii przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu dotyczyła:

- Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu
- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu
- - Poznańska Kolej Metropolitarna
- - Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego
- - „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu - zintegrowana pomoc medyczna, społeczna i zawodowa, dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” nr RPWP.07.02.02-30-0153/19
- - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wągrowcu
- - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec
- - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
- - Przebudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)
- - Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna
- - Powiatowy program ochrony środowiska
- - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
- - Program profilaktyki HPV
- - Promocja zdrowia
- - Pomoc prawna

Na zakończenie Komisja zaopiniowała:

- **Protokół Nr 6/2022 z 11-04-2022r. pozytywnie – (7 głosów za).**
- **Protokół Nr 7/2022 z 25-04-2022r. pozytywnie – (7 głosów za).**
- **Protokół Nr 8/2022 z 16-05-2022r. pozytywnie – (7 głosów za).**
- **Protokół Nr 9/2022 z 23-05-2022r. pozytywnie – (7 głosów za).**

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

4.4 Wnioski

5. ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy.

Protokołował / Protokołowała:

Iwona Tyll

Przewodniczący Komisji:

Wiesław Ewertowski